

## MODELO DE OFERTA:

EMPRESA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN COMERCIAL: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CONCURSO: \_\_\_\_\_

FECHA DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

### “MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERÍO SAN VICENTE, PACHALUM, QUICHÉ”.

No.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES	312.75	M2		
2	EXCAVACIÓN DE CIMENTACIÓN	11.80	M3		
3	CIMIENTO CORRIDO	36.30	M3		
4	COLUMNA DE 0.15*0.15 METROS	44.40	ML		
5	SOLERA DE HUMEDAD + FINAL	68.00	ML		
6	LEVANTADO DE MUROS DE 0.14*0.19*0.39	34.00	M2		
7	Suministro e instalación de Malla galvanizada + tubos de HG de 2", altura de malla 2.00 m	48.00	M2		
8	ZAPATA + PEDESTAL	10.00	UNIDAD		
9	COLUMNA W 12x14	40.00	ML		
10	VIGA W 10x12	54.10	ML		
11	JOIST + CONTRAVIENTOS	44.00	ML		
12	COSTANERA 6"x2"x3/32" + LAMINAS TROQUELADA	266.85	M2		
13	CANAL METÁLICO	45.00	ML		
14	BAJADAS DE AGUA PLUVIAL	6.00	UNIDAD		
15	GRADERIO	52.00	M2		
16	LIMPIEZA FINAL	1.00	GLOBAL		
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

SELLO: \_\_\_\_\_